

Администрация Верхнекамского муниципального округа  
Кировской области

г.Кирс

" 15 " марта 2024 г.

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ**  
**за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения**  
**в отношении объектов водоснабжения и водоотведения**  
**пгт.Рудничный б/н от 27 ноября 2017 г. за 2023 год**  
**заключенного с ООО «ЖКХ Эксперт».**

**Комиссией** по осуществлению контроля за исполнением концессионером условий концессионного соглашения, назначенной постановлением администрации Верхнекамского муниципального округа Кировской области от 12.05.2022 № 604, в составе:

**-председателя комиссии**, заместитель главы администрации муниципального округа по вопросам жизнеобеспечения- Леонтьева Виктора Степановича,

**-секретаря комиссии**, ведущего специалиста отдела ЖКХ- Радостевой Ксении Сергеевны,

**-членов комиссии**, заведующего отделом ЖКХ- Коробейникова Константина Германовича, заведующего отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций- Волокитина Владимира Валентиновича, в период с «01» февраля 2024 г. по «14» марта 2024 г. были проведены контрольные мероприятия за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в части:

- 1) осуществления концессионером в установленные концессионным соглашением сроки реконструкции, капитального и текущего ремонтов объекта концессионного соглашения;
- 2) использования (эксплуатации) концессионером объекта концессионного соглашения в целях и в порядке, которые установлены концессионным соглашением;
- 3) расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения, согласно Приложению к концессионному соглашению;
- 4) контроля за достижением плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении к концессионному соглашению;
- 5) поддержания концессионером объекта концессионного соглашения в исправном состоянии, проведения за счет концессионера текущего и капитального ремонтов, за 2022 год.

При проведении контрольных мероприятий представителей со стороны Концедента (ООО «ЖКХ Эксперт») не было:

**В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено следующее:**

- 1.Объекты теплоснабжения используются в целях и порядке, установленные концессионным соглашением.
- 2.За 2023 год запланированы/исполнены следующие мероприятия (руб.). предусмотренных приложением № 3 «Задание и основные мероприятия»:  
Реконструкция водопроводных сетей, реконструкция канализационных сетей, реконструкция комплекса очистных сооружений, ремонт кровли, реконструкция (замена) насосного оборудования – 400,0 тыс.рублей:  
Исполнено: работы по ремонту и замене отдельных участков водопроводных и канализационных сетей, ремонтные работы по замене скважинного насоса № 4. Исполнено-170,6 тыс. рублей.

3. Объекты концессионного соглашения поддерживаются в исправном состоянии. Текущий и капитальный ремонт проводится за счет средств Концессионера.

Не исполнено мероприятие по устранению причин несанкционированного сброса канализационных стоков в р. Ольховка, в пгт. Рудничный.

**Прилагаемые к акту документы:** Локальный сметный ресурсный расчет № 03 от 31.10.2023, акт № 328 от 31.10.2023 г., договор подряда № 03/10/23 от 31.10.2023 г.

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

Председатель комиссии

  
\_\_\_\_\_

В.С. Леонтьев

Секретарь комиссии

  
\_\_\_\_\_

К.С. Радостева

Члены комиссии

  
\_\_\_\_\_

К.Г. Коробейников

  
\_\_\_\_\_

В.В. Волокитин

С актом о результатах контроля ознакомлен, согласен, копию акта со всеми приложениями получил: Представитель ООО «ЖКХ Эксперт» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Администрация Верхнекамского муниципального округа  
Кировской области

г.Кирс

" 04 " марта 2024 г.

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ**  
**за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения**  
**в отношении объектов теплоснабжения**  
**г.Кирс № 181/01/2020 от 28 июля 2020 г. за 2023 год**  
**заключенного с ООО «Кирсинская теплоснабжающая компания».**

**Комиссией** по осуществлению контроля за исполнением концессионером условий концессионного соглашения, назначенной постановлением администрации Верхнекамского муниципального округа Кировской области от 12.05.2022 № 604, в составе:

**-председателя комиссии,** заместитель главы администрации муниципального округа по вопросам жизнеобеспечения- Леонтьева Виктора Степановича

**-секретаря комиссии,** ведущего специалиста отдела ЖКХ- Радостевой Ксении Сергеевны

**-членов комиссии,** заведующего отделом ЖКХ-Коробейникова Константина Германовича, заведующего отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций- Волокитина Владимира Валентиновича, в период с «01» февраля 2024 г. по «01» марта 2024 г. были проведены контрольные мероприятия за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в части:

- 1) осуществления концессионером в установленные концессионным соглашением сроки реконструкции, капитального и текущего ремонтов объекта концессионного соглашения;
- 2) использования (эксплуатации) концессионером объекта концессионного соглашения в целях и в порядке, которые установлены концессионным соглашением;
- 3) расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения, согласно Приложению к концессионному соглашению;
- 4) контроля за достижением плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении к концессионному соглашению;
- 5) поддержания концессионером объекта концессионного соглашения в исправном состоянии, проведения за счет концессионера текущего и капитального ремонтов, за 2023 год.

При проведении контрольных мероприятий представителей со стороны Концедента ( ООО «Кирсинская теплоснабжающая компания») присутствовал исполнительный директор Лузянин В.А:

**В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено следующее:**

- 1.Реконструкция объектов теплоснабжения, текущий и капитальный ремонт переданных Концедентом Концессионеру осуществляется в сроки указанные в Соглашении.
- 2.Объекты теплоснабжения используются в целях и порядке, установленные концессионным соглашением.
3. За 2023 год запланированы/исполнены следующие мероприятия (руб.). предусмотренных приложением № 3 «Задание и основные мероприятия»:  
Реконструкция участка теплосети сооружения № 1- 2500,0 тыс.руб., исполнение-2500,0 тыс.рублей.
- 4.Объекты концессионного соглашения поддерживаются в исправном состоянии. Текущий и капитальный ремонт проводится за счет средств Концессионера.

**Прилагаемые к акту документы:**

Акт № 4 от 29.12.2023 «О результатах контроля об исполнении концессионером обязательств по созданию и реконструкции объекта концессионного соглашения № 2 от 28.07.2020 г.».

Договор подряда от 14.06.2023 г.;

Счет фактура от 31.08.2023 № 40.

Акт о приемке выполненных работ от 31.08.2023 г.

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

Председатель комиссии



В.С. Леонтьев

Секретарь комиссии



К.С. Радостева

Члены комиссии



К.Г. Коробейников



В.В. Волокитин

С актом о результатах контроля ознакомлен, согласен, копию акта со всеми приложениями получил:

Исполнительный директор ООО «КТК» \_\_\_\_\_

В.А. Лузянин

Администрация Верхнекамского муниципального округа  
Кировской области

г.Кирс

" 15 " марта 2024 г.

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ**  
**за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения**  
**в отношении объектов теплоснабжения**  
**пгт.Лесной 288/01/2021 от 26 ноября 2021 г. за 2023 год**  
**заключенного с ПАО «Россети Центр и Приволжье».**

**Комиссией** по осуществлению контроля за исполнением концессионером условий концессионного соглашения, назначенной постановлением администрации Верхнекамского муниципального округа Кировской области от 12.05.2022 № 604, в составе:

**-председателя комиссии**, заместитель главы администрации муниципального округа по вопросам жизнеобеспечения- Леонтьева Виктора Степановича.

**-секретаря комиссии**, ведущего специалиста отдела ЖКХ- Радостевой Ксении Сергеевны.

**-членов комиссии**, заведующего отделом ЖКХ- Коробейникова Константина Германовича, заведующего отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций- Волокитина Владимира Валентиновича, в период с «01» февраля 2024 г. по «10» марта 2024 г. были проведены контрольные мероприятия за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в части:

- 1) осуществления концессионером в установленные концессионным соглашением сроки реконструкции, капитального и текущего ремонтов объекта концессионного соглашения;
- 2) использования (эксплуатации) концессионером объекта концессионного соглашения в целях и в порядке, которые установлены концессионным соглашением;
- 3) расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения, согласно Приложению к концессионному соглашению;
- 4) контроля за достижением плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении к концессионному соглашению;
- 5) поддержания концессионером объекта концессионного соглашения в исправном состоянии, проведения за счет концессионера текущего и капитального ремонтов, за 2023 годы.

При проведении контрольных мероприятий представителей со стороны Концедента (ПАО «Россети Центр и Приволжье») не было:

**В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено следующее:**

- 1.Реконструкция объектов теплоснабжения, текущий и капитальный ремонт переданных Концедентом Концессионеру осуществляется в сроки указанные в Соглашении.
- 2.Объекты теплоснабжения используются в целях и порядке, установленные концессионным соглашением.
- 3.За период с 2021 - 2023 годы предприятием запланированы/исполнены следующие мероприятия (руб.). предусмотренных приложением № 4 «Задание и перечень мероприятий»:  
Техническое перевооружение котельной № 2 (инв.№ 101020000000010). Замена и установка котлоагрегата на сумму 9692348.15 руб.,  
Модернизация (реконструкция) участка тепловой сети котельной № 2, отпайка на участке У37-У38 до жилого дома по ул.Октябрьская, д.4 и ул.Октябрьской, д.2 на сумму 2122286.11 руб.,

Реконструкция тепловой сети для переключения нагрузки котельной № 3 на котельную № 6 (участок от УТ 15 до врезки в тепловую сеть между ж.д по ул.Мопра, д.19 и Мопра, д.19а на сумму 1411325,19 руб.,

Техническое перевооружение котельной № 6 (инв.№ 101020000000016). Установка и подключение сетевого насоса на сумму 1223877,52 руб.,

Финансирование проведенных мероприятий будет осуществлено в 2024 году.

4.Объекты концессионного соглашения поддерживаются в исправном состоянии. Текущий и капитальный ремонт проводится за счет средств Концессионера.

**Прилагаемые к акту документы:** Акт № 2 сдачи-приемки Результатов выполненных работ от 31.10.2022, Акт № 4 сдачи-приемки Результатов выполненных Работ от 15.11.2021, акт № 1 от 16 декабря 2022 г..


Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

Председатель комиссии



В.С. Леонтьев

Секретарь комиссии



К.С. Радостева

Члены комиссии



К.Г. Коробейников



В.В. Волокитин

С актом о результатах контроля ознакомлен, согласен, копию акта со всеми приложениями получил: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

г.Кирс

" 15 " марта 2024 г.

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ**  
**за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения**  
**в отношении объектов водоснабжения и водоотведения**  
**пгт.Светлополянск № 194/01/2022 от 20 сентября 2022 г. за 2023 год**  
**заключенного с ООО «Дана».**

**Комиссией** по осуществлению контроля за исполнением концессионером условий концессионного соглашения, назначенной постановлением администрации Верхнекамского муниципального округа Кировской области от 12.05.2022 № 604, в составе:

**-председателя комиссии,** заместитель главы администрации муниципального округа по вопросам жизнеобеспечения – Леонтьева Виктора Степановича

**-секретаря комиссии,** ведущего специалиста отдела ЖКХ- Радостевой Ксении Сергеевны

**-членов комиссии,** заведующего отделом ЖКХ- Коробейникова Константина Германовича, заведующего отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций- Волокитина Владимира Валентиновича, в период с «10» февраля 2024 г. по «14» марта 2024 г. были проведены контрольные мероприятия за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в части:

- 1) осуществления концессионером в установленные концессионным соглашением сроки реконструкции, капитального и текущего ремонтов объекта концессионного соглашения;
- 2) использования (эксплуатации) концессионером объекта концессионного соглашения в целях и в порядке, которые установлены концессионным соглашением;
- 3) расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения, согласно Приложению к концессионному соглашению;
- 4) контроля за достижением плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении к концессионному соглашению;
- 5) поддержания концессионером объекта концессионного соглашения в исправном состоянии, проведения за счет концессионера текущего и капитального ремонтов, за 2023 год.

При проведении контрольных мероприятий представителей со стороны Концедента (ООО «Дана») присутствовал директор Веприкова Я.В.

**В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено следующее:**

- 1.Объекты водоснабжения используются в целях и порядке, установленные концессионным соглашением.
- 2.За 2023 год мероприятий по реконструкции и модернизации объектов предусмотренных условия Концессионного соглашения (Приложение № 3 «Задания и основные мероприятия») не предусмотрено.  
Приобретен новый скважинный насос марки ЭЦВ 6-10-110 «Ливны» и произведена его установка на артскважине № 76732 в пгт.Светлополянск.
- 3.Объекты концессионного соглашения поддерживаются в исправном состоянии. Текущий и капитальный ремонт проводится за счет средств Концессионера.

**Прилагаемые к акту документы:** -

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

Председатель комиссии



В.С. Леонтьев

Секретарь комиссии



К.С. Радостева

Члены комиссии



К.Г. Коробейников



В.В. Волокитин

С актом о результатах контроля ознакомлен, согласен, копию акта со всеми приложениями получил:

Директор ООО «ДАНА»

\_\_\_\_\_ Я.В. Веприкова



Администрация Верхнекамского муниципального округа  
Кировской области

г.Кирс

"15 " марта 2024 г.

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ**  
**за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения**  
**в отношении объектов теплоснабжения**  
**п.Созимский № 276/01/2021 от 16 ноября 2021 г.**  
**за 2023 год заключенного с ООО «АКВА».**

**Комиссией** по осуществлению контроля за исполнением концессионером условий концессионного соглашения, назначенной постановлением администрации Верхнекамского муниципального округа Кировской области от 12.05.2022 № 604, в составе:

**-председателя комиссии,** заместитель главы администрации муниципального округа по вопросам жизнеобеспечения – Леонтьева Виктора Степановича

**-секретаря комиссии,** ведущего специалиста отдела ЖКХ - Радостевой Ксении Сергеевны

**-членов комиссии,** заведующего отделом ЖКХ - Коробейникова Константина Германовича, заведующего отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций- Волокитина Владимира Валентиновича, в период с «10» февраля 2024 г. по «14» марта 2024 г. были проведены контрольные мероприятия за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в части:

- 1) осуществления концессионером в установленные концессионным соглашением сроки реконструкции, капитального и текущего ремонтов объекта концессионного соглашения;
- 2) использования (эксплуатации) концессионером объекта концессионного соглашения в целях и в порядке, которые установлены концессионным соглашением;
- 3) расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения, согласно Приложению к концессионному соглашению;
- 4) контроля за достижением плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении к концессионному соглашению;
- 5) поддержания концессионером объекта концессионного соглашения в исправном состоянии, проведения за счет концессионера текущего и капитального ремонтов, за 2023 год.

При проведении контрольных мероприятий представителей со стороны Концедента (ООО «АКВА») присутствовал директор Кисель Е.С.

**В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено следующее:**

1.Объекты теплоснабжения используются в целях и порядке, установленные концессионным соглашением.

2.За 2023 год мероприятий по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения указанных в Концессионном соглашении (Приложение № 3 «Задания и основные мероприятия») не выполнялось.


Проводились ремонтные работы по устранению порывов на сети теплоснабжения в п.Созимский, а также работы по ремонту котельного оборудования.

3.Объекты концессионного соглашения поддерживаются в исправном состоянии. Текущий и капитальный ремонт проводится за счет средств Концессионера.

**Прилагаемые к акту документы:** -

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

Председатель комиссии

  
\_\_\_\_\_ В.С. Леонтьев

Секретарь комиссии

  
\_\_\_\_\_ К.С. Радостева

Члены комиссии

  
\_\_\_\_\_ К.Г. Коробейников

  
\_\_\_\_\_ В.В. Волокитин

С актом о результатах контроля ознакомлен, согласен, копию акта со всеми приложениями получил:

Директор ООО «АКВА» \_\_\_\_\_ Е.С. Кисель

г.Кирс

"16 " марта 2024 г.

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ**  
**за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения**  
**в отношении объектов водоснабжения**  
**п.Созимский № 17/01/2022 от 04 февраля 2022 г.**  
**за 2023 год заключенного с ООО «АКВА».**

**Комиссией** по осуществлению контроля за исполнением концессионером условий концессионного соглашения, назначенной постановлением администрации Верхнекамского муниципального округа Кировской области от 12.05.2022 № 604, в составе:

**-председателя комиссии**, заместитель главы администрации муниципального округа по вопросам жизнеобеспечения – Леонтьева Виктора Степановича

**-секретаря комиссии**, ведущего специалиста отдела ЖКХ - Радостевой Ксении Сергеевны

**-членов комиссии**, заведующего отделом ЖКХ - Коробейникова Константина Германовича, заведующего отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций- Волокитина Владимира Валентиновича, в период с «15 » февраля 2024 г. по «18» марта 2024 г. были проведены контрольные мероприятия за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в части:

- 1) осуществления концессионером в установленные концессионным соглашением сроки реконструкции, капитального и текущего ремонтов объекта концессионного соглашения;
- 2) использования (эксплуатации) концессионером объекта концессионного соглашения в целях и в порядке, которые установлены концессионным соглашением;
- 3) расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения, согласно Приложению к концессионному соглашению;
- 4) контроля за достижением плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении к концессионному соглашению;
- 5) поддержания концессионером объекта концессионного соглашения в исправном состоянии, проведения за счет концессионера текущего и капитального ремонтов, за 2023 год.

При проведении контрольных мероприятий представителей со стороны Концедента ( ООО «АКВА») присутствовал директор Кисель Е.С.

**В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено следующее:**

- 1.Объекты водоснабжения используются в целях и порядке, установленные концессионным соглашением.
- 2.За 2023 год мероприятий по реконструкции и модернизации объектов предусмотренных условия Концессионного соглашения (Приложение № 3 «Задания и основные мероприятия») не предусмотрено. Проводились аварийные работы системы водоснабжения п.Созимский (устранение небольших утечек на водопроводе), устранение неисправностей на питьевых колонках.
- 3.Объекты концессионного соглашения поддерживаются в исправном состоянии. Текущий и капитальный ремонт проводится за счет средств Концессионера.

**Прилагаемые к акту документы:** -

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

Председатель комиссии



В.С. Леонтьев

Секретарь комиссии



К.С. Радостева

Члены комиссии



К.Г. Коробейников



В.В. Волокитин

С актом о результатах контроля ознакомлен, согласен, копию акта со всеми приложениями получил:

Директор ООО «АКВА»



Е.С. Кисель

Администрация Верхнекамского муниципального округа  
Кировской области

г.Кирс

"15 " марта 2024 г.

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ**  
**за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения**  
**в отношении объектов водоснабжения**  
**д.Кочкино № 151/01/2022 от 14 июля 2022 г. за 2023 год**  
**заключенного с ООО «Алмаз».**

**Комиссией** по осуществлению контроля за исполнением концессионером условий концессионного соглашения, назначенной постановлением администрации Верхнекамского муниципального округа Кировской области от 12.05.2022 № 604, в составе:

**-председателя комиссии,** заместитель главы администрации муниципального округа по вопросам жизнеобеспечения – Леонтьева Виктора Степановича

**-секретаря комиссии,** ведущего специалиста отдела ЖКХ - Радостевой Ксении Сергеевны

**-членов комиссии,** заведующего отделом ЖКХ - Коробейникова Константина Германовича, заведующего отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций- Волокитина Владимира Валентиновича, в период с «01» февраля 2024 г. по «10» марта 2024 г. были проведены контрольные мероприятия за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в части:

- 1) осуществления концессионером в установленные концессионным соглашением сроки реконструкции, капитального и текущего ремонтов объекта концессионного соглашения;
- 2) использования (эксплуатации) концессионером объекта концессионного соглашения в целях и в порядке, которые установлены концессионным соглашением;
- 3) расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения, согласно Приложению к концессионному соглашению;
- 4) контроля за достижением плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении к концессионному соглашению;
- 5) поддержания концессионером объекта концессионного соглашения в исправном состоянии, проведения за счет концессионера текущего и капитального ремонтов, за 2023 год.

При проведении контрольных мероприятий представителей со стороны Концедента (ООО «Алмаз») присутствовал директор Владыкин А.В.


**В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено следующее:**

- 1.Объекты водоснабжения используются в целях и порядке, установленные концессионным соглашением.
- 2.За 2023 год мероприятий по реконструкции и модернизации объектов предусмотренных условия Концессионного соглашения (Приложение № 3 «Задания и основные мероприятия») не предусмотрено.  
Проведены работы по ремонту водонапорной башни, водопроводной сети п.Кочкино.
- 3.Объекты концессионного соглашения поддерживаются в исправном состоянии. Текущий и капитальный ремонт проводится за счет средств Концессионера.

**Прилагаемые к акту документы:** -

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

Председатель комиссии



В.С. Леонтьев

Секретарь комиссии



К.С. Радостева

Члены комиссии



К.Г. Коробейников



В.В. Волокитин

С актом о результатах контроля ознакомлен, согласен, копию акта со всеми приложениями получил:

Директор ООО «Алмаз»



А.В. Владыкин

Администрация Верхнекамского муниципального округа  
Кировской области

г.Кирс

"15 " марта 2024 г.

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ**  
**за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения**  
**в отношении объектов водоснабжения**  
**с.Лойно № 175/01/2021 от 05 августа 2021 г. за 2023 год**  
**заключенного с ООО «Алмаз».**

**Комиссией** по осуществлению контроля за исполнением концессионером условий концессионного соглашения, назначенной постановлением администрации Верхнекамского муниципального округа Кировской области от 12.05.2022 № 604, в составе:

**-председателя комиссии,** заместитель главы администрации муниципального округа по вопросам жизнеобеспечения – Леонтьева Виктора Степановича

**-секретаря комиссии,** ведущего специалиста отдела ЖКХ - Радостевой Ксении Сергеевны

**-членов комиссии,** зам.заведующего отделом ЖКХ - Коробейникова Константина Германовича, заведующего отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций- Волокитина Владимира Валентиновича, в период с «10» февраля 2024 г. по «14» марта 2024 г. были проведены контрольные мероприятия за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в части:

- 1) осуществления концессионером в установленные концессионным соглашением сроки реконструкции, капитального и текущего ремонтов объекта концессионного соглашения;
- 2) использования (эксплуатации) концессионером объекта концессионного соглашения в целях и в порядке, которые установлены концессионным соглашением;
- 3) расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения, согласно Приложению к концессионному соглашению;
- 4) контроля за достижением плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении к концессионному соглашению;
- 5) поддержания концессионером объекта концессионного соглашения в исправном состоянии, проведения за счет концессионера текущего и капитального ремонтов, за 2023 год.

При проведении контрольных мероприятий представителей со стороны Концедента (ООО «Алмаз») присутствовал директор Владыкин А.В.


**В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено следующее:**

- 1.Объекты водоснабжения используются в целях и порядке, установленные концессионным соглашением.
- 2.За 2023 год мероприятий по реконструкции и модернизации объектов предусмотренных условия Концессионного соглашения (Приложение № 3 «Задания и основные мероприятия») не предусмотрено. Проведены работы по устранению утечек на водопроводе в с.Лойно, общей протяженностью – 11 метров (38,0 тыс.руб.).
- 3.Объекты концессионного соглашения поддерживаются в исправном состоянии. Текущий и капитальный ремонт проводится за счет средств Концессионера.

**Прилагаемые к акту документы:** -

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

Председатель комиссии



В.С. Леонтьев

Секретарь комиссии



К.С. Радостева

Члены комиссии



К.Г. Коробейников



В.В. Волокитин

С актом о результатах контроля ознакомлен, согласен, копию акта со всеми приложениями получил:

Директор ООО «Алмаз»



А.В. Владыкин



г.Кирс

"15 " марта 2024 г.

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ**  
**за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения**  
**в отношении объектов водоснабжения**  
**с.Кай, с.Пушья, д.Южаки, п.Кряжевское № 15/01/2022 от 02 февраля 2022 г.**  
**за 2023 год заключенного с ООО «Алмаз».**

**Комиссией** по осуществлению контроля за исполнением концессионером условий концессионного соглашения, назначенной постановлением администрации Верхнекамского муниципального округа Кировской области от 12.05.2022 № 604, в составе:

**-председателя комиссии,** заместитель главы администрации муниципального округа по вопросам жизнеобеспечения – Леонтьева Виктора Степановича

**-секретаря комиссии,** ведущего специалиста отдела ЖКХ - Радостевой Ксении Сергеевны

**-членов комиссии,** зам.заведующего отделом ЖКХ - Коробейникова Константина Германовича, заведующего отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций- Волокитина Владимира Валентиновича, в период с «10 » февраля 2024 г. по «14 » марта 2024 г. были проведены контрольные мероприятия за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в части:

- 1) осуществления концессионером в установленные концессионным соглашением сроки реконструкции, капитального и текущего ремонтов объекта концессионного соглашения;
- 2) использования (эксплуатации) концессионером объекта концессионного соглашения в целях и в порядке, которые установлены концессионным соглашением;
- 3) расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения, согласно Приложению к концессионному соглашению;
- 4) контроля за достижением плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении к концессионному соглашению;
- 5) поддержания концессионером объекта концессионного соглашения в исправном состоянии, проведения за счет концессионера текущего и капитального ремонтов, за 2023 год.

При проведении контрольных мероприятий представителей со стороны Концедента ( ООО «Алмаз») присутствовал директор Владыкин А.В.

**В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено следующее:**

1.Объекты водоснабжения используются в целях и порядке, установленные концессионным соглашением.

2.За 2023 год мероприятий по реконструкции и модернизации объектов предусмотренных условия Концессионного соглашения (Приложение № 3 «Задания и основные мероприятия») не предусмотрено.


Проведены работы по устранению утечек на водопроводе в с.Кай, п.Кряжевской, п.Пушья, общей протяженностью – 75 метров (92,0 тыс.руб.), ремонт водонапорной башни в с.Кай.

3.Объекты концессионного соглашения поддерживаются в исправном состоянии. Текущий и капитальный ремонт проводится за счет средств Концессионера.

**Прилагаемые к акту документы:** -


Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

Председатель комиссии



В.С. Леонтьев

Секретарь комиссии



К.С. Радостева

Члены комиссии



К.Г. Коробейников



В.В. Волокитин

С актом о результатах контроля ознакомлен, согласен, копию акта со всеми приложениями получил:

Директор ООО «Алмаз»



А.В. Владыкин

г.Кирс

"15 " марта 2024 г.

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ**  
**за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения**  
**в отношении объектов водоснабжения**  
**п.Тупрунка № 112/01/2021 от 23 июня 2021 г. за 2023 год**  
**заключенного с ООО «Алмаз».**

**Комиссией** по осуществлению контроля за исполнением концессионером условий концессионного соглашения, назначенной постановлением администрации Верхнекамского муниципального округа Кировской области от 12.05.2022 № 604, в составе:

**-председателя комиссии,** заместитель главы администрации муниципального округа по вопросам жизнеобеспечения – Леонтьева Виктора Степановича

**-секретаря комиссии,** ведущего специалиста отдела ЖКХ - Радостевой Ксении Сергеевны

**-членов комиссии,** зам.заведующего отделом ЖКХ - Коробейникова Константина Германовича, заведующего отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций- Волокитина Владимира Валентиновича, в период с «10» февраля 2024 г. по «15» марта 2024 г. были проведены контрольные мероприятия за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в части:

- 1) осуществления концессионером в установленные концессионным соглашением сроки реконструкции, капитального и текущего ремонтов объекта концессионного соглашения;
- 2) использования (эксплуатации) концессионером объекта концессионного соглашения в целях и в порядке, которые установлены концессионным соглашением;
- 3) расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения, согласно Приложению к концессионному соглашению;
- 4) контроля за достижением плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении к концессионному соглашению;
- 5) поддержания концессионером объекта концессионного соглашения в исправном состоянии, проведения за счет концессионера текущего и капитального ремонтов, за 2023 год.

При проведении контрольных мероприятий представителей со стороны Концедента (ООО «Алмаз») присутствовал директор Владыкин А.В.

**В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено следующее:**

- 1.Объекты водоснабжения используются в целях и порядке, установленные концессионным соглашением.
- 2.За 2023 год мероприятий по реконструкции и модернизации объектов предусмотренных условия Концессионного соглашения (Приложение № 3 «Задания и основные мероприятия») не предусмотрено.  
Проведены работы по устранению утечек на водопроводе в п.Тупрунка, общей протяженностью – 6 метров (15,0 тыс.руб.), ремонт водонапорных колонок.
- 3.Объекты концессионного соглашения поддерживаются в исправном состоянии. Текущий и капитальный ремонт проводится за счет средств Концессионера.

**Прилагаемые к акту документы:** -

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

Председатель комиссии

  
\_\_\_\_\_

В.С. Леонтьев

Секретарь комиссии

  
\_\_\_\_\_

К.С. Радостева

Члены комиссии

  
\_\_\_\_\_

К.Г. Коробейников

  
\_\_\_\_\_

В.В. Волокитин

С актом о результатах контроля ознакомлен, согласен, копию акта со всеми приложениями получил:

Директор ООО «Алмаз» \_\_\_\_\_ А.В. Владыкин

Администрация Верхнекамского муниципального округа  
Кировской области

г.Кирс

"15 " марта 2024 г.

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ**  
**за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения**  
**в отношении объектов водоснабжения и водоотведения**  
**пгт.Лесной № 102/01/2023 от 18 мая 2023 г.**  
**за 2023 год заключенного с ООО «АКВА».**

**Комиссией** по осуществлению контроля за исполнением концессионером условий концессионного соглашения, назначенной постановлением администрации Верхнекамского муниципального округа Кировской области от 12.05.2022 № 604, в составе:

**-председателя комиссии**, заместитель главы администрации муниципального округа по вопросам жизнеобеспечения – Леонтьева Виктора Степановича

**-секретаря комиссии**, ведущего специалиста отдела ЖКХ - Радостевой Ксении Сергеевны

**-членов комиссии**, заведующего отделом ЖКХ - Коробейникова Константина Германовича, заведующего отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций- Волокитина Владимира Валентиновича, в период с «10» февраля 2024 г. по «14» марта 2024 г. были проведены контрольные мероприятия за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в части:

- 1) осуществления концессионером в установленные концессионным соглашением сроки реконструкции, капитального и текущего ремонтов объекта концессионного соглашения;
- 2) использования (эксплуатации) концессионером объекта концессионного соглашения в целях и в порядке, которые установлены концессионным соглашением;
- 3) расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения, согласно Приложению к концессионному соглашению;
- 4) контроля за достижением плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении к концессионному соглашению;
- 5) поддержания концессионером объекта концессионного соглашения в исправном состоянии, проведения за счет концессионера текущего и капитального ремонтов, за 2023 год.

При проведении контрольных мероприятий представителей со стороны Концедента (ООО «АКВА») присутствовал директор Кисель Е.С.

**В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено следующее:**

1. Объекты водоснабжения и водоотведения используются в целях и порядке, установленные концессионным соглашением.

2. За 2023 год мероприятий по реконструкции и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения указанных в Концессионном соглашении (Приложение № 3 «Задания и основные мероприятия») не выполнялось.

Проводились ремонтные работы по устранению порывов на сети водоснабжения в пгт.Лесной а также работы по прочистке системы канализации в пгт.Лесной.

3. Объекты концессионного соглашения поддерживаются в исправном состоянии. Текущий и капитальный ремонт проводится за счет средств Концессионера.

**Прилагаемые к акту документы:** -

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

Председатель комиссии



В.С. Леонтьев

Секретарь комиссии



К.С. Радостева

Члены комиссии



К.Г. Коробейников



В.В. Волокитин

С актом о результатах контроля ознакомлен, согласен, копию акта со всеми приложениями получил:

Директор ООО «АКВА»

\_\_\_\_\_ Е.С. Кисель