

**Отчет о выполнении плана мероприятий,
направленных на повышение качества питьевой воды в
системах централизованного водоснабжения (водоподготовка)
в пос. Гарь Верхнекамского муниципального округа на 2022-2024 годы
на 01.05.2023 г.**

№ п/п	Наименование мероприятия	План	Источник финансирования	Выполнение
1	Содержание зон санитарной охраны	2023 год	Собственные средства	Выполняется
2	Производственный контроль качества питьевой воды	2023 год	Собственные средства	Выполняется (16 201,81 руб.)
3	Текущий ремонт павильонов скважин*	2023 год	Собственные средства	Не осуществляется в связи с нехваткой собственных средств
4	Ремонт фильтровальных установок – 2 шт.	3-4 квартал 2023 г.	Собственные средства	Ремонт фильтровальной установки выполняется
5	Замена реагента в фильтрах	4 квартал 2023 г.	Собственные средства	4 квартал 2023 года
6	Чистка резервуаров	3-4 квартал 2023 г.	Собственные средства	3-4 квартал 2023 года

*Реализация данных мероприятий при условии источника финансирования

Представитель по доверенности

ООО «Премьер»

«12» мая 2023 г.



Куделько Д.В.