

ДАННЫЕ

о сложившейся практике заключения и исполнения энергосервисных договоров (контрактов), заключенных для нужд Верхнекамского муниципального района Кировской области, и объем планируемой экономии энергетических ресурсов при реализации таких договоров (контрактов) за период с 1 октября по 31 декабря 2018 г.

В IV квартале 2018 года на территории Верхнекамского района Кировской области энергосервисных контрактов не заключалось.

В настоящее время в Верхнекамском районе реализуется 4 энергосервисных контракта, направленных на снижение затрат по потреблению энергоресурсов, заключенных между образовательными учреждениями и ООО «ЕЭС-Гарант» сроком на 5 лет, а также между МКУ Администрация Кирсинского городского поселения и ООО «Вятстройпроект» сроком на 5 лет с целью обеспечения эффективного и рационального использования энергетических ресурсов при эксплуатации сетей уличного освещения:

1) В здании средней школы пос. Лесной Верхнекамского района Кировской области проведен демонтаж существующих светильников и установка 309 новых светодиодных светильников (31.08.2017). Объем планируемой экономии при реализации энергосервисного договора составит 20505,3 кВт*ч.

В IV квартале 2018 года получена экономия – 11 475 кВт*ч или 87,81 тыс. рублей, а за 12 месяцев реализации контракта 20 534 кВт*ч или 158,42 тыс. рублей.

2) В здании средней школы пгт. Рудничный Верхнекамского района Кировской области проведен демонтаж существующих светильников и установка 501 новых светодиодных светильников (31.08.2017). Объем планируемой экономии при реализации энергосервисного договора составит 17851,8 кВт*ч.

В IV квартале 2018 года получена экономия – 5 931 кВт*ч или 44,40 тыс. рублей, а за 12 месяцев реализации контракта 19 302 кВт*ч или 147,63 тыс. рублей.

3) В здании средней школы п. Светлополянск Верхнекамского района Кировской области проведен демонтаж существующих светильников и установка 439 новых светодиодных светильников (31.08.2017). Объем планируемой экономии при реализации энергосервисного договора составит 12 888 кВт*ч.

В IV квартале 2018 года получена экономия – 3840 кВт*ч или 35,28 тыс. рублей, а за 12 месяцев реализации контракта 13 748 кВт*ч или 111,46 тыс. рублей.

4) В рамках заключенного (24.07.2018) энергосервисного контракта в г. Кирс, п. Барановка, д. Кочкино, д. Плотниковы, п. Пещера, п. Гарь Верхнекамского района Кировской области проведены следующие мероприятия:

- ✓ демонтаж существующих светильников с кронштейнами в количестве 497 шт.;
- ✓ демонтаж 5 существующих шкафов управления наружным освещением;
- ✓ монтаж новых светодиодных уличных светильников с вторичной оптикой 40 Вт – 391 шт.;
- ✓ монтаж светильников с элементами АСУНО 60 Вт – 106 шт.;
- ✓ поставка светодиодного оборудования с вторичной оптикой – 497 шт.;
- ✓ установка программного реле времени «РВПГ-2» с годовым циклом программирования – 48 шт.

Работы завершены – 30.09.2018. Стоимость контракта – 5 800 тыс. руб. Объем планируемой экономии при реализации энергосервисного контракта составит 1 047 295 кВт*ч.

В IV квартале 2018 года получена экономия – 91 998 кВт*ч или 413,918 тыс. рублей.